

## کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد ۳

ID	Task Name
۱	<b>تعویض لوله های کندانسور-MT۱۴</b>
۲	شروع
۳	باز کرن کلیه تجهیزات مربوط به لوور جلویی کندانسور
۴	باز کردن کامل لوورهای تامین هوا جلوی واتر باکس سمت شرقی جهت بیرون آوردن و جا زدن لوله ها
۵	نصب داربست کامل جهت انجام پروژه
۶	بیرون آوردن لوله های قدیمی به تعداد ۶۴۱۶ شاخه
۷	تمیز کاری کامل تیوب شیت ها و تیوب ساپورت ها به تعداد ۹ ردیف
۸	جاذدن لوله های جدید به تعداد ..... مطابق با نقشه و سفارش کارفرما
۹	اکسپند کردن لوله های جدید
۱۰	تمیزکاری کامل محل نشمین گسکت درب واتر باکس ها و پانچ و تعویض گسکت ها
۱۱	بستن درب واتر باکس ها
۱۲	تست نشتی والس لوله ها و واتر باکس
۱۳	باز نمودن داربست
۱۴	بستن کامل لوورهای تامین هوا جلوی واتر باکس سمت شرقی
۱۵	بستن کلیه تجهیزات مربوط به لوور جلویی کندانسور
۱۶	عملیات پایانی و برگرداندن شرایط محیطی به حالت اولیه
۱۷	پایان