کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد ۳

شرکت مدیریت تولید برق
شهید مفتح

ID	Task Name
۱	**ترميم ستونهاي برج-MW۲**
۲	شروع
۳	سند بلاست و تميز كاري ستونهاي برج ۹۰ عدد
۴	اجرای پلاستر ماسه سیمان با طرح اختلاط مشخص شده بر روی ۹۰ عدد ستون بتنی
۵	(سند بلاست و تمیزکاری راه پله های بتنی برج به متراژ ۱۶۰ مترمربع (شامل ستون راه پله ، شناژها ، پله ها
۶	پلاستر ماسه سیمان با طرح اختلاط مشخص شده بر روی کلیه قطعات راه پله ها
۷	ساخت و نصب دستک فلز با ناودانی ۱۲ و ورق زیر سری ۲۰*۲۰ سانتیمتر زیر بالکن برج به تعداد ۶۰ عدد
۸	سند بلاست و رنگ آمیزی دستک زیر بالکن۶۰ عدد
۹	پایان